



รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ : การส่งเสริมการออกกำลังกาย

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	-	ก.พ. ๖๘	กองศึกษาฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๐ ก.พ. ๖๘ ถึง ๑๓ ก.พ. ๖๘	กองศึกษาฯ
๓	อุดหนุนโรงเรียนในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของนักเรียนตำบลโคกเพชร	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐	-	ก.ย. ๖๘	กองศึกษาฯ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการปรับปรุงลานกีฬา อเนกประสงค์บ้าน โคกเพชร หมู่ที่ ๑ องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภออุซัน จังหวัด ศรีสะเกษ	๑,๗๑๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	๑ พ.ค.๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองช่าง

๑.๒ กลยุทธ์ : การบริการด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการอาสาปราชญ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเพชร	๑๗๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการ บริหารศูนย์กู้ชีพของ องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเพชร	๓๔๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๐๓,๘๐๐	๒๔๒,๒๐๐	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการดำเนินการตาม แนวพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน	๑,๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ดำเนินการแล้ว	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗ ถึง พ.ย. ๖๗	สำนักปลัด

๑.๓ กลยุทธ์ : การป้องกันและระงับโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
	โครงการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	๑๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๖๕,๐๐๐	-	มี.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด

๑.๔ กลุ่มที่ : การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ	๑๐๒,๔๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๐๒,๔๐๐	-	จ.ค. ๖๗ ถึง เม.ษ. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยา หรือพันพัวหลังเกิดสาธารณ ภัย	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๓	ค่าใช้จ่ายศูนย์อำนวยการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกเพชร	๓๔๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๕๖,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑	เงินสำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด กองช่าง กองศึกษา

๑.๕ กลยุทธ์ : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๑	อุดหนุนการดำเนิน โครงการของศูนย์ อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อำเภออุซันธิ์ (ศป.ปส. อ.อุซันธิ์)	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

๑.๖ กลยุทธ์ : การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้

(๑) แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	๘,๙๐๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๔,๔๕๓,๕๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุน เสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่คนพิการหรือ ทุพพลภาพ	๒,๔๐๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑,๑๐๒,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง ผู้ป่วยเอดส์	๙๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

๑.๗ กลยุทธ์ : การส่งเสริม พัฒนาสถาบันครอบครัวและบทบาทสตรี

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลโคกเพชร	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด

๑.๘ กลยุทธ์ : การป้องกันและกำจัดสิ่งปนื้อและขยะมูลฝอย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปนื้อ	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	--	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ดำเนินงาน
๑	โครงการสนับสนุน ค่าอาหารเสริม (นม)	๙๖๐,๖๙๐	ดำเนินการแล้ว	๔๘๐,๓๔๕	๔๘๐,๓๔๕	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	กองศึกษาฯ
๒	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.	๒,๐๘๙,๒๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑,๐๔๔,๖๐๐	๑,๐๔๔,๖๐๐	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	กองศึกษาฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙๒๒,๔๓๗	ดำเนินการแล้ว	๓๔๕,๘๙๐	๕๗๖,๕๔๗	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	กองศึกษาฯ
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	-	มกราคม ๖๘	กองศึกษาฯ

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกเพชร	๑๒,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	-	๑๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา

๒.๒ กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมการจัดงาน ประเพณีแสนภูมิตา	๑๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๘๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	กองศึกษาฯ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยบ้าน นายสุเทพ ดวงธนู บ้าน โนนสำราญ หมู่ที่ ๗	๒๑๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๑๒,๕๐๐	กองช่าง	จ.ค. ๖๗	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ศก.ถ.๔๘-๐๑๒ สาย ทางบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ (ด้าน) - บ้านระกา หมู่ที่ ๕ (ภูมิโน)	๒๕๕,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๕๕,๙๐๐	กองช่าง	ก.พ. ๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ศก.ถ.๔๘-๐๑๔ สาย ทางบ้านระกาน้อย หมู่ที่ ๙ (ด้าน) - บ้านทะลอก ตำบล ใจดี	๓๙๕,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว	บ้าน ระกาน้อย หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ธ.ค. ๖๗	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ศก.ถ.๔๘-๐๓๕ สาย ทางบ้านเปียมตะลวก หมู่ ที่ ๒	๒๖๓,๔๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	บ้าน เปียมตะลวก หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ศก.ถ.๔๘-๐๓๖ สาย ทางบ้านเสลา หมู่ที่ ๖	๓๗๙,๖๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	บ้านเสลา หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยนางสวี่ บ้านภูมิศาลา หมู่ที่ ๕	๓๖๙,๑๐๐	ดำเนินการแล้ว	๓๖๙,๑๐๐	-	ธ.ค. ๖๗	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านกำนัน ด้าน ทิศตะวันตก บ้านระกา หมู่ที่ ๕	๑๘๓,๖๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	-	๑๘๓,๖๐๐	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน ดิน (ตัดใหม่) เส้นคอกว้านาย สุเด่น ไจมนต์ บ้านตองค์ หมู่ที่ ๑๐	๒๐๙,๓๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๐๙,๓๐๐	-	พ.ค. ๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๙	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกภายในหมู่บ้านตาปาง หมู่ที่ ๓	๑๕๘,๑๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๕๘,๑๐๐	-	พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายทาง ตาเย-หนอง ตาเตื่อม บ้านตองค์ หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐ -	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก ศก.ถ. ๔๘-๐๐๓ สาย ทางบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๑๑ - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๗	๓๐๒,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	-	๓๐๒,๐๐๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๑๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิว ถนนปูแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ศก.ถ. ๔๘-๐๓๔ สาย ทางบ้านตามุง หมู่ที่ ๘	๔๙๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๔๙๓,๐๐๐	-	มี.ค.๖๘	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ศก.ถ. ๔๘-๐๐๗ สาย ทางบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๑๑ - ตำบลโคกเพชร - บ้านกระต่ายดอน ตำบล สมอ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัด ศรีสะเกษ	๓,๔๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	ยังไม่ ดำเนินการ	-	-	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประม าณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย ตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๑๕๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๗)	ดำเนินการแล้ว	๑๕๖,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๘	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิว ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ศก.ถ. ๔๘ - ๐๓๐ สาย ทางบ้านระกา หมู่ที่ ๕ อำเภอชุมพวง จังหวัด ศรีสะเกษ	๖,๓๕๑,๐๐๐ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๖,๓๕๑,๐๐๐	-	ก.พ. ๖๘	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยนาง สนัด หมู่ที่ ๕	๑๓๙,๖๐๐ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๗)	ดำเนินการแล้ว	๑๓๙,๖๐๐	-	ม.ค. ๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยนาย สมยศ หมู่ที่ ๙	๙๗,๗๐๐ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๗)	ดำเนินการแล้ว	๙๗,๗๐๐	-	พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยตรงข้าม ผู้ช่วยสม หมู่ที่ ๑๑	๒๗๐,๗๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๗)	ดำเนินการแล้ว	๒๗๐,๗๐๐	-	ธ.ค. ๖๗	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางโรงเรียน บ้านภูมิศาลาด้าน ตะวันออก-วัดบ้านภูมิ ศาลา ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔	๓๗๗,๔๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๗)	ดำเนินการแล้ว	๓๗๗,๔๐๐	-	ธ.ค. ๖๗	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ศก.ถ. ๔๘- ๐๑๔ บ้านระกาน้อย หมู่ ที่ ๙ – บ้านทะลอก ตำบล ใจดี	๓๙๘,๘๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๗)	ดำเนินการแล้ว	๓๙๘,๘๐๐	-	ธ.ค. ๖๗	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สาย ทางซอยตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๓๘๓,๕๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๓)	ดำเนินการแล้ว	๓๘๓,๕๐๐	-	ม.ค. ๖๘	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน ซอยนางฉวี หมู่ที่ ๑๐	๑๙,๐๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๓)	ดำเนินการแล้ว	บ้าน ตาดงค์ หมู่ที่ ๑๐	-	ก.พ. ๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๒๓	โครงการขยายถนน คสล. สายทาง ศก.ถ. ๔๘-๐๑๓ (โคกเพชร - ระกา)	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๗)	ดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐	-	พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายทางเสลา - วัด เกาะบึงโบราณ หมู่ที่ ๖	๑๕๔,๐๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๗)	ดำเนินการแล้ว	๑๕๔,๐๐๐	-	ธ.ค. ๖๗	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๒๕	โครงการขยายถนน คสล. สายทาง ศก.ถ. ๔๘-๐๑๓ (โคกเพชร - ระกา)	๑๔๙,๔๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๓)	ดำเนินการ แล้ว	๑๔๙,๔๐๐	-	พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางซอยบ้านนางยอง หมู่ที่ ๓	๒๐๔,๔๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๓)	ดำเนินการแล้ว	๒๐๔,๔๐๐	-	พ.ย. ๖๗	กองช่าง

๓.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน เปี่ยมตะลาว หมู่ที่ ๒	๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๗)	ดำเนินการแล้ว	๓๖๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๘	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน ระกา หมู่ที่ ๕	๖๘,๔๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๗)	ดำเนินการแล้ว	๖๘,๔๐๐	กองช่าง	ธ.ค. ๖๗	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน ภูมิศาลา หมู่ที่ ๔	๒๙๘,๖๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๗)	ดำเนินแล้ว	บ้าน ภูมิศาลา หมู่ที่ ๔	-	พ.ย. ๖๗	กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริม พัฒนา ด้านการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดภัย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมด้าน การเกษตร ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ	งบประมา ณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการแก้มลิงกุดเพิก ระยะที่ ๑ พร้อมอาคาร ประกอบ	๓,๐๐๐,๐๐๐ (ปี ๒๕๖๗)	ยังไม่ดำเนินการ	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	โครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ
๒	โครงการแก้มลิงกุดเพิก ระยะที่ ๒ พร้อมอาคาร ประกอบ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ (ปี ๒๕๖๗)	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	โครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ
๓	โครงการแก้มลิงบ้าน โคกเพชร พร้อมอาคาร ประกอบ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ (ปี ๒๕๖๗)	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	โครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ

๔.๒ กลยุทธ์ : การอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า สมเด็จพระเทพราช สุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและ รณรงค์ในการปลูกป่าและ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนารายได้

๕.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้มีทักษะ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มอาชีพ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๑ กลยุทธ์ : การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก เพชร	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล สำโรงตาเจ็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภออุซันธิในการจัดงาน รัฐพิธี	๑๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภออุซันธิในการจัดงาน ปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดศรีสะเกษ	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๓,๐๐๐	-	ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๕	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๖๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๖	โครงการออกให้บริการรับ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐	-	พ.ค. ๖๘	กองคลัง

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สำหรับบริการประชาชน	๔๙๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	๔๙๙,๕๐๐	-	ธันวาคม ๒๕๖๗	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ ณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๒	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิล แค็บ	๘๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๘๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค..๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงอาคาร ที่ ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกเพชร	๙๑,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๙๑,๐๐๐	๑ ต.ค..๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง

(๓) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑	วัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างสำหรับการ ซ่อมแซมและขยายเขตการ ให้บริการกิจการประปา	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค..๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อคลอรีน และสารส้ม สำหรับการผลิตน้ำประปา ให้มีประสิทธิภาพ	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๕๔,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค..๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓	วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อมิเตอร์น้ำประปา สำหรับการติดตั้งและ ทดแทนให้กับสมาชิกผู้ใช้ น้ำประปา	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑ ต.ค..๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง

๖.๒ กลยุทธ์ : การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานกองทุน หลักประกันสุขภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเพชร	๓๔๑,๖๔๗.๐๓	ดำเนินการแล้ว	๓๔๑,๖๔๗.๐๓	-	มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต. โคกเพชร เพื่อการดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๑,๐๔๒,๕๐๐ (ปี ๒๕๖๓)	ดำเนินการแล้ว	๑,๐๔๒,๕๐๐	๘๖,๘๗๕	๑ ต.ค..๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองทุน LTC

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินเป็นภารกิจ/กิจกรรม ที่จำเป็นและเร่งด่วนก่อนทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานได้ ต้องปรับแผนการดำเนินงานออกไปเป็นไตรมาสที่ ๓ และ ๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

ผู้บริหาร ปลัด และผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องติดตามและประเมินโครงการที่มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์ ต่อประชาชนในภาพรวม และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ผู้จัดทำรายงาน

นางสาววีระยา แสงลับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ